PT. SHARP SEMICONDUCTOR INDONESIA Quality and Engineering Department Equipment Engineering Section

Verification Start Up of Final Test Machine Checksheet (Frame Laser 1.8t)

1 DCT 2007

Process	
Time	

: Final Test

: Dilakukan 2 kali dalam sebulan

Machine No. :

Doc. No	: MP-FFFT	-002-00
Berlaku	: 1 Octobe	r 2007
Halaman	: 1 dari 2	
(QA	Engineering

KETERANGAN:

- Beri tanda (V) jika kondisi OK / Good dan beri tanda (X) jika hasil pemeriksaan NG pada kolom yang diarsir.
- Tulis nilai hasil pemeriksaan sesuai dengan angka yang ditunjukkan pada masing masing alat ukur, pada kolom yang tidak diarsir.
- Apabila nilai hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan standard, maka lakukan adjusment sampai mendapatkan nilai yang sesuai dengan standar.
- Isi bagian NOTE (Catatan) pada kolom bagian bawah apabila melakukan penggantian part, adjusment, atau kondisi tidak sesuai dengan standar.

No.	Start Up Check Item		_			Start Up Check Result						
						1 st Check Date :			2 nd Check Date :			
					Standard							
						Actual	Adjust YES / NO	After Adjust	Actual	Adjust YES / NO	After Adjust	
1	Pemeriksaan Air Pressure				0.4 ~ 0.6 Mpa							
2	2 Start Up Sample Measurement Ukur start up sample pada setiap holder	Ukur start up		1								
		sample pada	НО	2				A. THE				
		setiap holder		3				44				
			L	4								
			D E R	5							3/2	
				6								
			K	7								
				8								
3	Pengukuran sample OK dan NG	ample OK dan NG Pastikan sample OK dijudgem		udgement OK								
	(r	(masuk ke tray r	ank 1)	dan sample NG								
		dijudgement NG (masuk ke box NG)		k ke box NG)								
4	Pemeriksaan Contact Pin	Cek kondisi prol	lisi probe pin holder apakah			10111						
		terjadi pembengkokan, patah.		patah.								
5	Cleaning Machine	Bersihkan mesin dari debu atau		ebu atau		No training						
		kotoran dengan	kotoran dengan lap dan dari device yang terjatuh									
		yang terjatuh										
6	Cek Temperature dalam mesin Final	Lihat temperatu	re pada	digital								
	Test	thermometer di	dalam ı	mesin FT								
		Standard : 22 ~	28 °C									

PT. SHARP SEMICONDUCTOR INDONESIA Quality and Engineering Department **Equipment Engineering Section**

1 OCT 2007 Verification Start Up of Final Test Machine Checksheet (Frame Laser 1.8t)

Doc. No : MP-FFFT-002-00 Berlaku : 1 October 2007 Halaman : 2 dari 2

Process Time

: Final Test

: Dilakukan 2 kali dalam sebulan

Machine No. :

No.	Start Up Check Item	Standard	Start Up Check Result						
				1 st Check		2 nd Check			
			Date	10		Date :			
			Actual	Adjust	After	Actual	Adjust	After	
				YES / NO	Adjust		YES / NO	Adjust	
	Confirmation Lot No.								
	NOTE								
	Checked by Person in Charge								
	Checked by Supervisor / Assistant Supervisor								
	Checked by Manager / Assistant Manager								